

## المشروعات التابعة للجانبات

### مشروع إنشاء مدافن بطريق الفيوم

ملاحظات	نسبة التنفيذ	تاريخ النهو الرسمي للأعمال	تاريخ بداية الأعمال	أسم الشركة أو مقاول العملية	جهة الطرح	قيمة الاعتماد المالي	الجهة الممولة	الموقع	أسم المشروع
<p>- بالنسبة لجانبة ٨ تم إستلامها بالكامل (١٢١١ مدفن)</p> <p>- بالنسبة لجانبة ٩ تم الإستلام الإبتدائي لعدد ٢ بلوك بإجمالي (٩٦) مدفن وجرى تجهيز ١٢ بلوك للإستلام (٥٧٦) مدفن وحاليا يتم الإستلام الإبتدائي لعدد ٤ بلوك بإجمالي ١٩٢ مدفن</p> <p>- بالنسبة لجانبة ١٠ تم الإنتهاء من ٦٥٠ مدفن مرحلة أولى</p>	٩٠%	٢٠١٩/٩/٢٤	٢٠١٨/٣/٢٥	الجمعية التعاونية الإنتاجية لإنشاء ورصف الطرق والمرافق العامة بالبحيرة	مديرية الإسكان	٨٣٥٥١٣٨٠	محافظة الجيزة	طريق الفيوم	إنشاء جبانات/ طريق الفيوم - المرحلة الثالثة بعدد (٣١٢٤) مدفن وعدد (٣) غرفة حارس

مصدر البيان : مديرية الاسكان والمرافق - محافظة الجيزة