

مشروعات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية (خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/٢ حتى ٢٠٢٢/٦/١٥)

المركز	التكلفة بالمليون	المشروع	مناقصة عامة	ملاحظات	نسبة التنفيذ	المنصرف
اوسيم	١٣.٧	تقوية وإعادة رصف طريق غيضان بدءا من الزيدية حتى طريق المربوطية بطول ٣ كم ومتوسط عرض ١٢ م بنطاق مركز ومدينة أوسيم	٢٠٢١/٧/٢٥	شركة الجواد تم نهو الاعمال	%١٠٠	١٣٥٦٤٣٦٠
كرداسة	١٥.٤٩	توسعة وتقوية واعادة رصف وتطوير طريق جسر ترعة المنصورية بدءا من مطلع الدائري الشمالي باتجاه ابو رواش بطول ٤ كم ومتوسط عرض ٢٥ م بنطاق مركز ومدينة كرداسة.	٢٠٢١/٧/٢٥	شركة ابناء عمرو تم نهو الاعمال	%١٠٠	١٥٤٩٠٠٠٠
كرداسة	٩.٧١	إستكمال توسعة وتقوية واعادة رصف طريق جسر ترعة المنصورية بدءا من كفر غطاطي باتجاه ابورواش .	مباشر ٢٠٢٢/٤/٢٧	شركة ابناء عمرو تم نهو الاعمال	%١٠٠	٨٩٣٥٢٧٩
حي الهرم	٥١.٩٧	تطوير ورفع كفاءة واعادة رصف طريق اللبيني بدءا من شارع الكوثر حتى أسفل الدائري الجنوبي بطول ٥.٢ كم ومتوسط عرض ٣٤ م بنطاق حي الهرم	٢٠٢١/٧/٢٦	عبدالرحمن تامر تم نهو الاعمال	%١٠٠	٥٠٧٣٧٢٨٢
الهرم	٥.٠٣	تطوير ورصف نفق الهرم وفیصل بمحور اللبيني	اسناد مباشر ٢٠٢٢/١/٢٠	شركة المقاولون العرب تم التعاقد مع شركة المقاولون العرب (تم حجز المبلغ لحين نهو الاعمال)	%١٠٠	٥٠٠٢٥٨٦
الهرم	٥.٠٠٦٣	تطوير ورصف نفق الهرم وفیصل بمحور اللبيني	اسناد مباشر ٢٠٢٢/٥/١١	شركة المقاولون العرب تم التعاقد مع شركة	%١٠٠	٥٠٠٢٤٠٠

		المقاولون العرب (تم حجز المبلغ لحين نهو الاعمال)				
٢٣٩٩٩٩٧٥	%١٠٠	المقاول عبدالرحمن تامر تم نهو الاعمال	٢٠٢١/٧/٢٦	تطوير ورفع كفاءة و اعادة رصف شارع التحرير بدءا من شارع السودان حتى ميدان الجلاء بطول ٣.٢ كم ومتوسط عرض ٣٢ م بنطاق حي الدقي	٢٤	حي الدقي
١٢٠٢٩٢١٧	%١٠٠	شركة الادهم تم نهو الاعمال	٢٠٢١/٧/٢٧	تقوية و اعادة رصف طريق المعتمدية بأرض اللواء بدءا من أسفل الدائري حتى طريق ترعة الزمر مارا بشارع ترعة المجنونة بطول ١.٨ كم ومتوسط عرض ٢١ م بنطاق حي بولاق الذكور والعجوزة	١٢.٥	بولاق / العجوزة
٣١٤٧٧٥٠	%١٠٠	المقاول عبدالرحمن تامر توريد (سن) تم نهو الاعمال	٢٠٢١/٧/٢٧	رصف طريق جسر ترعة المنصورية بدءا من ش سعد زغلول باتجاه ابورواش بطول ٢ كم وعرض ٢٥ م بدلا من عملية تقوية و اعادة رصف الطريق الابيض بدءا من شارع مرسي محمود مارا بأسفل الدائري باتجاه المريوطية بطول ٤.٥ كم ومتوسط عرض ١٠ م بنطاق حي العجوزة ومركز ومدينة كرداسة	٤.٥	كرداسة
٢٠٧٩٩٩٩٥	%١٠٠	مكتب الهلال (محمد هلال) تم نهو الاعمال	٢٠٢١/٧/٢٨	تطوير ورفع كفاءة و اعادة رصف شارع مراد بدءا من كوبري الجيزة المعدني وحتى مبنى مجلس الدولة بطول ٢.٥ كم ومتوسط عرض ٣٤ م بنطاق حي جنوب الجيزة	٢٠.٨	حي جنوب
٢٥٠٠٠٠٠٠	%١٠٠	شركة الادهم (تم نهو الاعمال)	٢٠٢١/١١/٣	تطوير و اعادة رصف شارع عثمان محرم بدءا من شارع الهرم حتى مكتب صحة الكنيسة بطول ٣ كم ومتوسط عرض ٢١ م بنطاق حي الطالبية	٢٥	حي الطالبية

١١٢٨٧٩٣٥	%١٠٠	المقاول عبدالرحمن تامر تم نهو الاعمال	٢٠٢١/٧/٢٨	تقوية و اعادة رصف جسر ترعة المريوطية بالبر الغربي بدءا من السهرية بناهيا وحتى الشارع السياحي بطول ٢ كم ومتوسط عرض ١٥ م بنطاق مركز ومدينة كرداسة	١١.٥٠	كرداسة
٢٤١٦٦٥٠	%١٠٠	عبدالرحمن تامر تم نهو الاعمال	امر مباشر	تطوير وتوسعة وتقوية و اعادة رصف طريق جسر المنصورية بدءا من الكوبري القبلي بابورواش باتجاه الطريق الابيض	٢.٩٥	كرداسة
٥٩٨٥٠٠٠	%١٠٠	اسناد بالامر المباشر على شركة ناصر حسين مسلم تم نهو الاعمال	اسناد	تقوية و اعادة رصف شارع زغلول بدءا من ش الهرم حتى محطة الصرف الصحي الحلزونية	٦	حي الهرم
٢٣٩١٢١٠٠	%١٠٠	الهيئة العربية للتصنيع	اسناد	تقوية و اعادة رصف المريوطية الشرقى والغربى في المسافة بين الهرم وفيصل	٢٤	حي الهرم
٥٤٨٥٤٧٠	%١٠٠	مقولة الشركة المصرية للمقاولات تم نهو الاعمال	٢٠٢٢/٣/١٣	استكمال تطوير ورفع كفاءة واعادة رصف بعض المتفرعات من شارع مراد النيل السياحي	١٦	حي الدقى
٨٦٦١٩١٥	%١٠٠	مقولة الشركة المصرية للمقاولات تم نهو الاعمال	٢٠٢٢/٣/١٣	استكمال تطوير ورفع كفاءة واعادة رصف بعض المتفرعات من شارع مراد النيل السياحي		حي جنوب
	%١٠٠	الاجمالى تم خصم ١٠ مليون من اعتماد الخطة + خصم ٢٨.٢٩٣			٢٤٧.٧٠٧	

اجمالي الاعمال : ٢٤٣٧٩٧٩٥٤ جنيه / مديرية الاسكان : ٢٨٢٩٣٠٠٠ جنيه

اجمالي المنصرف : ١٨٤٧٦٢٢٤٩ جنيه / تم تحويل مبلغ ٢٨.٢٩٣ جنيه الي مديرية الاسكان

الاجمالي : ٢١٣٠٥٥٢٤٩

الباقي من الخطة : ٦٢٩٤٤٧٥١ جنيه طرف المديرية

مصدر البيان : مديرية الطرق والنقل – محافظة الجيزة