

مجال الانارة

تم تخصيص اعتماد قدره ١٣٥٠٠٠٠٠ جنيه

المشروع	الانجازات	نسبة التنفيذ
المقاول السنويه احلال وتجديد شبكات الإنارة بالحى تم تخصيص اعتماد وقدره ٦٠٠٠٠٠٠ جنيها	- خلع ٦٤ عامود بأطوال مختلفه وارسالها لمخازن الحى - توريد ٤٠٧ عمال صيانه عاديين . - توريد ٢٦٨ فنيين صيانة انارة . - تعديل ٦١ أعمدة انارة من نظام الزرع الى نظام قواعد وبلتات من ١١:٦ متر . - انشاء ٨٩ قاعدة خرسانيه بالحوائط ٨٠×٦٠×٦٠ وتركيب العامود عليها . - تركيب عدد ١٨٧٥ كابلات بانواعها . - تركيب ٢٥٠ براخ وسحب كابلات (مواسير) - دهان ١٤٥٥ أعمدة باطوال مختلفة . - تصنيع وتركيب ٥١ كابولى مزدوج على عامود قديم .	تم اعادة اجراءات الطرح بالاتفاق المباشروتماستلام الموقع بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٠ لصالح مكتب الرجاء للتجارة والمقاولات باجمالى مبلغ ٥٠١٠٨٠ جنيه نسبة التنفيذ والصرف ١٠٠% .
مشروع أعمده جديده تطوير شبكة الانارة بالحى تطوير شارع النيل السياحى (توريد وتركيب ٦٠ عامود مفرد وثلاثى) تم تخصيص اعتماد قدره ٧٢٥٠٠٠ جنيها	تم الموافقة على تطوير شارع النيل السياحى بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٥ تم التوريد والتركيب .	تم عمل مستخلص ختامى أعمال بمبلغ ٧٢٥٠٠٠ جنيها ونسبة تنفيذ ١٠٠%
توريد مهمات الانارة اعتماد وقدره ٢٣٣٠٠ جنيها	تم شراء عدد ٤٢٣ كابل الومنيوم مسلح ١٦×٤ م بمبلغ وقدره ٢٠٧٢٧ جنيها) عشرون الف وسبعمائه وسبعه وعشرون جنيها) .	نسبة التنفيذ والصرف ١٠٠%

غلق ولاة بشارع مصطفى محمود لعدم سرقة الكهراء من الباعة الجائلين



نقل بوكسات الكهراء من اسفل كوبري اكتوبر



اعمال انارة ب شارع الثورة



اعمال احلال وتجديد اعمدة انارة بشارع احمد الزيات



اعمال احلال وتجديد اعمدة انارة بـ 17 شارع عبدالرحمن الرافي



اعمال احلال وتجديد اعمدة انارة بالجزيرة الوسطى امام 56 محى الدين



اعمال احلال وتجديد اعمدة انارة بـ1 شارع عرفات



اعمال احلال وتجديد اعمدة انارة بشارع ايران امام مدرسه بدر



اعمال احلال وتجديد اعمدة انارة امتداد نادي الصيد مع الحسين



اعمال احلال وتجديد اعمدة انارة بالجزيرة الوسطى سليمان اباطة



مصدر البيان : حي الدقي - محافظة الجيزة